



OBRAS DE EDIFICAÇÕES ENTREGUES EM 2019-2023



Table with columns: Contrato, Setor Responsável pelo Contrato, Objeto resumido, Empresa Executante, Cliente (OASIS), Município, Valor Inicial Contrato (R\$), Valor Total Medido (R\$), Data da Emissão da Ordem de Início, Data Final da Execução, Medição Final. Contains 100 rows of project data.

0010/2019	DER/CEO-E-II	EEEFM MARINETE DE SOUZA LIRA, MUNICÍPIO SERRA/ES.	Reforma e Ampliação	RADANA CONSTRUÇÕES LTDA	SEDU	Serra	R\$ 9.137.000,77	R\$ 9.657.936,25	01/08/2019	16/07/2022	MEDIÇÃO FINAL 01/07/2022 até
0053/2020	DER/CEO-E-II	CONSTRUÇÃO DE QUADRA PADRÃO FUNDAÇÃO INDIRETA (TIPO 1B), NA ESCOLA VILA VELHA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES.	Quadra/Espaço Esportivo	CONSTRUTORA ZACHÉ IN. COM. LTDA.	DER-ES	Mantenópolis	R\$ 1.768.112,06	R\$ 2.347.874,41	26/03/2024	12/03/2022	MEDIÇÃO FINAL 01/03/2022 até
0055/2020	DER/CEO-E-II	CONSTRUÇÃO DE QUADRA PADRÃO FUNDAÇÃO INDIRETA (TIPO 1B) NA ESCOLA FRANCELINA CARNEIRO SETUBAL (LOTE 05) - VILA VELHA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.	Quadra/Espaço Esportivo	DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	SEDU	Vila Velha	R\$ 1.782.521,90	R\$ 2.506.256,35	26/03/2024	25/11/2021	MEDIÇÃO FINAL 01/12/2021 até
0057/2020	DER/CEO-E-II	CONSTRUÇÃO DE QUADRA PADRÃO FUNDAÇÃO INDIRETA (TIPO 1A) ESCOLA CLAUDIONOR RIBEIRO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.	Quadra/Espaço Esportivo	ENGMMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SEDU	Cachoeiro de Itapemirim	R\$ 1.801.269,71	R\$ 2.293.811,91	26/03/2024	21/12/2021	FINAL13/12/2021
0056/2020	DER/CEO-E-II	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA FUNDAÇÃO INDIRETA (TIPO 1B) NA ESCOLA MÁRIO GURGEL VILA VELHA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.	Quadra/Espaço Esportivo	DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	SEDU	Vila Velha	R\$ 1.782.521,90	R\$ 2.522.461,54	26/03/2024	25/12/2021	MEDIÇÃO FINAL 01/12/2021 até
0058/2020	DER/CEO-E-II	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA FUNDAÇÃO TIPO (EEC 3 PADRÃO) NA ESCOLA DEMERVAL LEITE RIBEIRO - ÁGUA DOCE DO NORTE/ES.	Quadra/Espaço Esportivo	CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI	SEDU	Água Doce do Norte	R\$ 575.236,26	R\$ 809.654,84	26/03/2024	29/04/2022	MEDIÇÃO FINAL 01/12/2021 até
0066/2020	DER/CEO-E-II	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO TIPO (EEC 3 PADRÃO), NA ESCOLA SOBRADINHO - BOA ESPERANÇA/ES.	Quadra/Espaço Esportivo	CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI	SEDU	Boa Esperança	R\$ 575.236,26	R\$ 813.556,04	26/03/2024	01/04/2022	MEDIÇÃO FINAL 20/12/2021 até
0059/2020	DER/CEO-E-II	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO TIPO (EEC 3 PADRÃO) NA ESCOLA FLORESTA DO SUL - PEDRO CANÁRIO-ES.	Quadra/Espaço Esportivo	CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI	SEDU	Pedro Canário	R\$ 575.236,26	R\$ 775.348,50	26/03/2024	27/12/2021	MEDIÇÃO FINAL 01/09/2021 até
0052/2020	DER/CEO-E-II	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO TIPO (EEC 3 PADRÃO) NA ESCOLA RINEU MORELLO (LOTE 03) - GOVERNADOR LINDENBERG/ES.	Quadra/Espaço Esportivo	CONSTRUTORA ZACHÉ IN. COM. LTDA.	SEDU	Governador Lindenberg	R\$ 567.099,47	R\$ 699.371,34	18/09/2023	12/09/2021	MEDIÇÃO FINAL 01/08/2021 até
0024/2018	DER/CEO-E-II	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEFEM JOÃO BLEY - CASTELO/ES.	Construção	AVANCI & AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA EPP	SEDU	Castelo	R\$ 5.100.121,20	R\$ 4.734.273,86	23/06/2020	16/09/2020	MEDIÇÃO FINAL 11/09/2020 até
0008/2019	DER/CEO-E-II	INSTALAÇÃO DE SPDA E ACESSIBILIDADE NA FAMES - VITÓRIA/ES	Prevenção de Incêndio	BASTOS EDIFICAÇÕES LTDA	SEDU	Vitória	R\$ 114.795,20	R\$ 120.554,33	25/06/2019	29/06/2020	MEDIÇÃO FINAL 09/06/2020 até
0005/2018	DER/CEO-E-II	REMANESCENTE RECONSTRUÇÃO DA EEFEM DR. SILVA MELLO - GUARAPARI/ES.	Construção	DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	IOPES	Guarapari	R\$ 4.570.222,13	R\$ 5.943.795,34	17/09/2018	10/01/2020	MEDIÇÃO FINAL 01/01/2020 até
0017/2019	DER/CEO-E-II	REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA HUNNEY EVEREST PIOVESAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.	Construção	GROUT SERVIÇO EIRELI - ME	SEDU	Cariacica	R\$ 168.161,91	R\$ 165.553,27	01/10/2019	28/02/2020	MEDIÇÃO FINAL 01/12/2019 até
0031/2018	DER/CEO-E-II	SERVIÇOS DE FURNELIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA ELEVAÇÃO E PELE DE VIDRO, INCLUSIVE SERVIÇOS COMPLEMENTARES, NA EEFEM NOVO NÚCLEO DE ARQUIVO, TREINAMENTO E REFEITÓRIO DA SEDE DA JUNTA COMERCIAL DO ESPÍRITO SANTO JUCEES	Construção	S & A SERVIÇOS E OBRAS LTDA	JUCEES	Vitória	R\$ 1.492.149,72	R\$ 1.719.229,16	06/01/2018	06/06/2019	MEDIÇÃO FINAL 01/05/2019 até
0010/2018	CEO-E-I	CENTRO DE PESQUISA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ? CPID ? MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES	Construção	RADANA CONSTRUÇÕES LTDA	FAPES	Cariacica	R\$ 599.430,38	R\$ 577.610,94	01/10/2019	30/05/2019	MEDIÇÃO FINAL 20/05/2019 até
0020/2018	CEO-E-I	OBRAS DE TERRAPLENAGEM DO CENTRO DE TREINAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - SERRA/ES	Construção	TERRAPLENAGEM TICHE LTDA - ME	CBMES	Serra	R\$ 183.532,59	R\$ 173.679,83	02/04/2018	20/09/2019	MEDIÇÃO FINAL 14/03/2019 até
0018/2018	CEO-E-I	RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR - VITÓRIA/ES	Construção	SAMER CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	IOPES	Vitória	R\$ 98.580,05	R\$ 100.949,62	01/10/2019	18/01/2019	MEDIÇÃO FINAL 01/12/2018 até
0019/2014	CEO-E-II	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA PENEDO / CARIACICA.	Construção	ENGMMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SEDU	Cariacica	R\$ 10.999.999,98	R\$ 15.353.693,28	01/10/2019	25/07/2019	MEDIÇÃO FINAL 01/07/2019 até
0012/2017	CEO-E-II	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E DEMAIS SERVIÇOS NA EEFEM TEOTÔNIO BRANDÃO VIEIRA, CARIACICA/ES.	Quadra/Espaço Esportivo	BERTOLI CONSTRUÇÕES LTDA	SEDU	Cariacica	R\$ 1.705.914,82	R\$ 1.896.695,59	01/08/2019	22/08/2019	MEDIÇÃO FINAL 12/08/2019 até
0032/2018	CEO-E-II	CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA EEFEM JOÃO XXIII - BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES	Construção	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	SEDU	Barra de São Francisco	R\$ 413.230,57	R\$ 413.230,54	20/06/2023	15/06/2019	MEDIÇÃO FINAL 01/05/2019 até
0097/2020	DER/CEO-E-I	MANUTENÇÃO NA SEDE DO COMANDO DE POLÍCIA OSTENSIVA NOROESTE - CPO NOROESTE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES	Manutenção	TERRA FORTE EIRELI	DER-ES	COLATINA/ES	R\$ 258.150,37	R\$ 297.462,52	22/12/2023	23/01/2022	MEDIÇÃO FINAL 01/01/2022 até
0062/2021	DER/CEO-E-II	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO ? EEC3 ? PADRÃO 2, NA ESCOLA SEBASTIÃO GRILLO, NO MUNICÍPIO DE PANCAS.	Construção	CONSTRUTORA ZACHÉ IN. COM. LTDA.	DER-ES	LAJINHA (PANCAS)/ES	R\$ 567.099,47	R\$ 660.778,26	26/03/2024	25/07/2023	MEDIÇÃO FINAL 01/07/2023 até
0022/2019-2	DER/CEO-E-I	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEMOLIÇÃO DE ROCHA LOCALIZADA EM ÁREA PRÓXIMA AO ESTACIONAMENTO DA SEDE DO IEMA, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.	Demolição	RADANA CONSTRUÇÕES LTDA	IEMA	CARIACICA/ES	R\$ 78.543,47	R\$ 73.355,95	23/06/2020	29/01/2020	MEDIÇÃO FINAL 30/12/2019 até
0136/2021	DER/CEO-E-I	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SEDE DA 3ª BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.	Manutenção	VLZ CONSTRUTORA LTDA	IOPES	ALEGRE/ES	R\$ 597.518,21	R\$ 203.301,89	06/12/2021	24/09/2022	MEDIÇÃO FINAL 01/06/2022 até
0023/2021	DER/CEO-E-I	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MURO DO 9º BPM-ES (LOTE 06), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.	Manutenção	VLZ CONSTRUTORA LTDA	IOPES	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES	R\$ 380.625,87	R\$ 344.697,11	23/06/2020	18/01/2022	MEDIÇÃO FINAL 01/01/2022 até
0103/2021	DER/CEO-E-I	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA EEFEM PROFESSORA ALDY SOARES MERCÓN VARGAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES	Manutenção	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	IOPES	CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES	R\$ 759.599,68	R\$ 32.082,65	22/12/2023	04/10/2022	MEDIÇÃO FINAL 01/05/2022 até
0100/2020	DER/CEO-E-I	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CORRETIVA E PREVENTIVA, NA SEDE DA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES	Manutenção	VLZ CONSTRUTORA LTDA	IOPES	MUNIZ FREIRE/ES	R\$ 208.241,61	R\$ 205.604,36	18/12/2023	15/11/2021	MEDIÇÃO FINAL 01/07/2021 até
0098/2020	DER/CEO-E-I	MANUTENÇÃO NA SEDE DA 3ª COMPANHIA DO 13º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES	Manutenção	TERRA FORTE EIRELI	IOPES	PEDRO CANÁRIO/ES	R\$ 314.948,14	R\$ 292.892,90	29/12/2023	29/12/2021	MEDIÇÃO FINAL 01/12/2021 até
0008/2018-FM	DER/CEO-E-II	IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIO E ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES EXTERNOS DA FAMES	Reforma e Ampliação	SEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	IOPES	VITÓRIA/ES	R\$ 46.413,71	R\$ 57.401,24	17/12/2018	17/03/2019	MEDIÇÃO FINAL 01/02/2019 até
0126/2021	DER/CEO-E-I	REFORMA E ADEQUAÇÕES PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE IUNA - ES	Reforma	TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	PCES	IUNA/ES	R\$ 983.911,25	R\$ 920.477,78	01/04/2024	05/12/2022	MEDIÇÃO FINAL 01/12/2022 até
0083/2021	DER/CEO-E-I	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REFORMA DO TELHADO E ADEQUAÇÃO DO 5º ANDAR DA DEIC, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES.	Reforma	DUAL ENGENHARIA LTDA	PCES	VITÓRIA/ES	R\$ 385.799,58	R\$ 372.998,95	20/03/2024	28/05/2022	MEDIÇÃO FINAL 16/05/2022 até
0018/2019	DER/CEO-E-II	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS TERMOACÚSTICAS DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA EEFEM DR. SILVA MELLO, GUARAPARI/ES	Reforma	VERTICE CONSTRUTORA EIRELI - EPP	SEDU	GUARAPARI/ES	R\$ 326.243,97	R\$ 326.243,97	01/10/2019	24/12/2019	MEDIÇÃO FINAL 19/12/2019 até
0075/2020	DER/CEO-E-II	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA PROFESSOR AGENOR ROZ, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES ? FUNDAÇÃO INDIRETA (LOTE 05)	Construção	DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	SEDU	VILA VELHA/ES	R\$ 1.782.521,90	R\$ 2.158.283,40	02/10/2023	19/04/2022	MEDIÇÃO FINAL 01/04/2022 até